



CEDULA DE INTEGRACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE OBRAS

NO. CON.	NOMBRE DE LA OBRA:	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OFICIO DE AUT. PRESUPUESTAL	MODALIDAD DE ADJUDICACION	NO. DE CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	CONVENIO	IMPORTE DE CONVENIO	LICITACION NO.	MEZCLA DE RECURSOS				PLAZO E.JEC. DE PROG.	PLAZO E.JEC. REAL	NOMBRE DEL SUP.
											FISM	HABITAT	PREP	ESTATAL			
1	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CINTALAPA	BARRIO SAN FRANCISCO	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000061/2011	INVITACION RESTRINGIDA	MCC-SOP-FISM-HABITAT-001-2011	\$ 3,605,514.00				\$ 1,802,757.00	\$ 1,802,757.00	\$ -	\$ -	01-ABRIL-2011 AL 31-OCTUBRE-2011		ING. ADAN VAZQUEZ CALDERON
2	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CINTALAPA	BARRIO LA CANDELARIA	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000056/2011	INVITACION RESTRINGIDA	MCC-SOP-FISM-HABITAT-002-2011	\$ 2,718,198.00				\$ 1,359,099.00	\$ 1,359,099.00	\$ -	\$ -	01-ABRIL-2011 AL 31-OCTUBRE-2011		ING. MILTON SARMIENTO HERNANDEZ
3	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CINTALAPA	BARRIO SANTA CECILIA	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000057/2011	INVITACION RESTRINGIDA	MCC-SOP-FISM-HABITAT-003-2011	\$ 2,584,864.00				\$ 1,292,432.00	\$ 1,292,432.00	\$ -	\$ -	01-ABRIL-2011 AL 31-OCTUBRE-2011		ING. LUIS CARLOS SOLAR VIZCAINO
4	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CINTALAPA	BARRIO EL MIRADOR	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000058/2011	INVITACION RESTRINGIDA	MCC-SOP-FISM-HABITAT-004-2011	\$ 3,678,840.00				\$ 1,601,494.00	\$ 2,077,346.00	\$ -	\$ -	01-ABRIL-2011 AL 31-OCTUBRE-2011		ING. ADAN VAZQUEZ CALDERON
5	SUTTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	CINTALAPA	BARRIO SEGURO SOCIAL	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000060/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-HABITAT-005-2011	\$ 713,070.00				\$ 206,535.00	\$ 206,535.00	\$ -	\$ 300,000.00	01-ABRIL-2011 AL 31-OCTUBRE-2011	16-MAYO-2011 AL 31-JULIO-2011	ING. ADAN VAZQUEZ CALDERON
6	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	CINTALAPA	BARRIO SAN MARTIN	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000059/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-HABITAT-006-2011	\$ 199,916.00				\$ 49,958.00	\$ 49,958.00	\$ -	\$ 100,000.00	01-ABRIL-2011 AL 31-OCTUBRE-2011	16-MAYO-2011 AL 30-JUNIO-2011	ING. ADAN VAZQUEZ CALDERON
7	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	CINTALAPA	BARRIO SAN FRANCISCO	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000481/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-HABITAT-007-2011	\$ 88,432.00				\$ 44,216.00	\$ 44,216.00	\$ -	\$ -	01-ABRIL-2011 AL 31-OCTUBRE-2011	16-MAYO-2011 AL 30-JUNIO-2011	ING. ADAN VAZQUEZ CALDERON
8	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: CIRCUNVALACION -PANTEON MUNICIPAL	CINTALAPA	BARRIO LINDA VISTA ORIENTE	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000316/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-001-2011	\$ 3,250,480.54				\$ 3,250,480.54	\$ -	\$ -	\$ -	15-FEBRERO-2011 AL 31-MARZO-2011	15-FEBRERO-2011 AL 31-MARZO-2011	ING. ADAN VAZQUEZ CALDERON
9	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HICRAULICO	CINTALAPA	CABECERA MUNICIPAL	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000141/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-002-2011	\$ 1,617,681.64				\$ 1,617,681.64	\$ -	\$ -	\$ -	01-FEBRERO-2011 AL 31-MARZO-2011	01-FEBRERO-2011 AL 31-MARZO-2011	ING. EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ MENDOZA
10	CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CIRCUNVALACION PANTEON MUNICIPAL	CINTALAPA	BARRIO LINDA VISTA ORIENTE	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000317/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-007-2011	\$ 1,226,078.91				\$ 1,226,078.91	\$ -	\$ -	\$ -	18-ABRIL-2011 AL 18-MAYO-2011	20-MAYO-2011 AL 31-JULIO-2011	ING. EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ MENDOZA
11	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO Y DREN PLUVIAL	CINTALAPA	BARRIO URBANA SUR	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000482/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-009-2011	\$ 389,722.76				\$ 389,722.76	\$ -	\$ -	\$ -	20-JUNIO-2011 AL 20-JULIO-2011	23-MAYO-2011 AL 21-JUNIO-2011	ING. ADAN VAZQUEZ CALDERON
12	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 451 CLAVE: 07ETV024745	CINTALAPA	FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000318/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-022-2011	\$ 356,265.89				\$ 356,265.89	\$ -	\$ -	\$ -	23-JUNIO-2011 AL 30-JUNIO-2011		ING. AIMER IGNACIO PEREZ VAZQUEZ
13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE: 07DPR3172C	CINTALAPA	RANCHERIA SAN SEBASTIAN	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000478/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-014-2011	\$ 356,265.89				\$ 356,265.89	\$ -	\$ -	\$ -	05-JULIO-2011 AL 12-SEPTIEMBRE-2011		ING. ERMINIO GUTIERREZ MORALES
14	CONSTRUCCION DE PUENTE DE 13.00 ML DE LONGTUD	CINTALAPA	EJIDO MERCEDITAS	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000477/2011	ADJUDICACION DIRECTA	MCC-SOP-FISM-006-2011	\$ 1,483,269.44				\$ 1,483,269.44	\$ -	\$ -	\$ -	01-JUNIO-2011 AL 20-AGOSTO-2011	23-MAYO-2011 AL 20-AGOSTO-2011	ING. MILTON SARMIENTO HERNANDEZ
15	DESAZOLVE DE REPRESA	CINTALAPA	EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000479/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 141,012.19				\$ 141,012.19	\$ -	\$ -	\$ -	18-ABRIL-2011 AL 30-ABRIL-2011		ING. LUIS CARLOS SOLAR VIZCAINO
16	PAVIMENTACION DE CALLES	CINTALAPA	EJIDO LAZARO CARDENAS	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000319/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 1,292,794.60				\$ 1,292,794.60	\$ -	\$ -	\$ -	06-MAYO-2011 AL 08-JULIO-2011	21-JUNIO-2011 AL 31-OCTUBRE-2011	ING. MILTON SARMIENTO HERNANDEZ
17	PAVIMENTACION DE CALLES	CINTALAPA	EJIDO VILLAMORELOS	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000320/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 1,242,908.20				\$ 1,242,908.20	\$ -	\$ -	\$ -	06-MAYO-2011 AL 08-JULIO-2011	21-JUNIO-2011 AL 31-OCTUBRE-2011	ING. LUIS CARLOS SOLAR VIZCAINO
18	PAVIMENTACION DE CALLES	CINTALAPA	EJIDO VISTAHERMOSA	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000321/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 1,947,565.47				\$ 1,947,565.47	\$ -	\$ -	\$ -	06-MAYO-2011 AL 08-JULIO-2011	21-JUNIO-2011 AL 31-OCTUBRE-2011	ING. ERMINIO GUTIERREZ MORALES
19	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINO	CINTALAPA	EJIDO 10 DE ABRIL	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000324/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 29,683.03				\$ 29,683.03	\$ -	\$ -	\$ -	15-ABRIL-2011 AL 30-ABRIL-2011		
20	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 011 CLAVE: 07ETV0011H	CINTALAPA	COLONIA AGRICOLA GANADERA EMILIANO ZAPATA	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000164/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 253,583.55				\$ 253,583.55	\$ -	\$ -	\$ -	27-JUNIO-2011 AL 15-AGOSTO-2011		ING. MARTIN ROQUE MARTINEZ
21	REHABILITACION DE CAMINOS Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	CINTALAPA	RANCHERIA UÑA DE GATO	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000323/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 31,501.52				\$ 31,501.52	\$ -	\$ -	\$ -	15-ABRIL-2011 AL 30-ABRIL-2011		
22	REHABILITACION DE CAMINOS	CINTALAPA	RANCHERIA SAN MATEO	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000325/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 160,669.38				\$ 160,669.38	\$ -	\$ -	\$ -	15-ABRIL-2011 AL 30-ABRIL-2011		
23	REHABILITACION DE CAMINO	CINTALAPA	RANCHERIA NUEVA PIMENTA	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000460/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 286,352.59				\$ 286,352.59	\$ -	\$ -	\$ -	15-AGOSTO-2011 AL 15-SEPTIEMBRE-2011		
24	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	CINTALAPA	RANCHERIA TUXTLITA	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000480/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 46,119.82				\$ 46,119.82	\$ -	\$ -	\$ -	15-ABRIL-2011 AL 30-ABRIL-2011		
25	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	CINTALAPA	EJIDO JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	SH/SSPPyG/DGP/CDRP/FI SM-000321/2011	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 29,683.03				\$ 29,683.03	\$ -	\$ -	\$ -	15-ABRIL-2011 AL 30-ABRIL-2011		
TOTAL:																	

NOMBRE: ING. HECTOR MONTESINOS CASTAÑÓN
CARGO: SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2011

ELABORÓ:

ING. JUAN CARLOS REYES MARQUEZ

AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA AVISO INICIO DE OBRA	FECHA ACTA INICIO	FECHA ACTA TERMINACION	NO. POLIZA DE ANTICIPO	AFIANZADORA	IMPORTE	NO. POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA	IMPORTE
99.00%	80.00%	16 DE MAYO-2011	16 DE MAYO-2011		1352855	SOFIMEX S.A	\$ 1,802,757.00	1352850	SOFIMEX S.A	\$ 310,820.17
100.00%	99.00%	16 DE MAYO-2011	16 DE MAYO-2011							
98.00%	95.00%	16 DE MAYO-2011	16 DE MAYO-2011		3481-04259-0	ASERTA	\$ 1,292,432.00	3481-04260-8	ASERTA	\$ 258,486.40
99.00%	93.00%	16 DE MAYO-2011	16 DE MAYO-2011		1353518	SOFIMEX S.A	\$ 1,839,420.00	1353439	SOFIMEX S.A	\$ 367,884.00
100.00%	60.00%	16 DE MAYO-2011	16 DE MAYO-2011	31 DE JULIO - 2011	5231-07822-0	INSURGENTES	\$ 206,535.00	5231-07819-4	INSURGENTES	\$ 71,307.00
100.00%	30.00%	16 DE MAYO-2011	16 DE MAYO-2011	30 DE JUNIO-2011	5231-07823-1	INSURGENTES	\$ 49,958.00	5231-07818-5	INSURGENTES	\$ 19,991.60
100.00%	100.00%	16 DE MAYO-2011	16 DE MAYO-2011	30 DE JUNIO-2011	5231-07821-3	INSURGENTES	\$ 44,216.00	5231-07817-0	INSURGENTES	\$ 8,843.20
100.00%	100.00%	15 DE FEBRERO-2011	15 DE FEBRERO-2011	31 DE MARZO-2011	N/A	N/A	N/A	6029-120-36-9	INSURGENTES	\$ 325,048.06
100.00%	100.00%	01 DE FEBRERO-2011	01 DE FEBRERO-2011	31 DE MARZO-2011	N/A	N/A	N/A	1226178	MONTERREY	\$ 161,768.16
100.00%	100.00%	20 DE MAYO-2011	20 DE MAYO-2011	31 DE JULIO-2011	6029-15146-6	INSURGENTES	10/06/3578	6029-15147-5	INSURGENTES	\$ 122,607.89
100.00%	100.00%	23 DE MAYO-2011	23 DE MAYO-2011	21 DE JUNIO-2011	N/A	N/A	N/A	3471-15924-6	INSURGENTES	\$ 38,972.27
50.00%	30.00%	12 DE SEPTIEMBRE-2011	12 DE SEPTIEMBRE-2011		1269592	MONTERREY	\$ 106,879.77	1269593	MONTERREY	\$ 35,626.59
40.00%	30.00%	03 DE AGOSTO-2011	03 DE AGOSTO-2011		1371530	SOFIMEX S.A	\$ 106,879.77	1371532	SOFIMEX S.A	\$ 35,626.59
100.00%	93.00%	23-DE MAYO-2011	23-DE MAYO-2011	20 DE AGOSTO-2011	1238544	MONTERREY	\$ 444,980.83	1238549	MONTERREY	\$ 148,326.94
100.00%	100.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99.00%	80.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99.00%	85.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99.00%	85.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00%	0.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25.00%	20.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00%	0.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00%	0.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00%	0.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00%	0.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00%	0.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00%	0.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00%	0.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.00%	0.00%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Vo. Bo.

ING. HECTOR MONTESINOS CASTAÑON
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS